

24.12.2021

FAKTU LAPA

PROJEKTA PROGRESS

2021. gada IV ceturksnis

"Salu tilta kompleksa 2 kārtas pievedceļu seguma atjaunošana un luksofora objekta uzstādīšana"

2021.gads IV ceturksnis (Oktobris – Decembris) : - 28 227 420,30 Eur (bez PVN) vai 80,38%

- TS-CD sadaļā (dažādi konstrukciju un segumu demontāžas darbi, uzsākta zemes klātnes būvniecība, ceļa konstruktīvo kārtu izbūve, asfaltbetona seguma apakšējo kārtu izbūve) – 49,69%

- TS-BK sadaļā (pabeigta laidumu izbūve, laidumu stiegrošana, betonēšana un spriegošana, turpinās gala balsta pārejas plātnes būvniecība Tvaika ielas pusē, atbalstsienu, skaņas sienu, drošības barjeru uzstādīšana kā arī laidumu asfaltēšanas darbi un satiksmes aprīkojuma uzstādīšana) – 88,15%

- TS-BK gājēju tunelis sadaļā (pabeigti galvenie izbūves darbi) - 97,35%

- UKT ūdensapgāde ārējā sadaļā (komunikāciju tīklu izbūves darbi) - 69,50%

- UKT sadzīves kanalizācijas sadaļā (tīklu izbūves darbi) - 85,37%

- LKT sadaļā (tīklu izbūves darbi) - 86,04%

- ELT elektroapgāde ārējie inženiertīkli sadaļā (tīklu izbūves darbi) - 49,82%

- ELT augstsprieguma 110kV tīkli sadaļā (pabeigti izbūves darbi) - 95,80%

- ELT apgaismojums (RPA Rīgas gaisma) sadaļā (tīklu izbūves darbi) - 55,43%

- EST elektronisko sakaru tīkli sadaļā (tīklu izbūves darbi) - 76,14%

- GAT gāzes apgāde ārējā sadaļā (pabeigti izbūves darbi) - 97,22%

- SAT siltumapgāde ārējā sadaļā pabeigti darbi - 99,45%

- TKT tramvaja kontakttīkls sadaļā (tīklu izbūves darbi) - 74,52%

- LS Luksoforu signalizācija (tīklu izbūves darbi) - 51,11 %

- DzKT Dzelzceļa kontakttīkls (izbūves darbi) - 98,10 %

"Salu tilta kompleksa 2.kārtas pārvada, tuneļa pārbūve un uzbrauktuves/nobrauktuves izbūve"

Būvniecība:

- Sākot ar 2021. gada 29. novembri ir uzsākts tehnoloģiskais pārtraukums.

"Satiksmes pārvada pār Mazo Krasta ielu Lāčplēša ielā pārbūve"

2021 . gada IV ceturksnis (Oktobris - Decembris): 1 268 285,17 EUR (bez PVN) vai 90,87% no līguma summas, 9 999,25 EUR (bez PVN) vai 48,81% no papildus vienošanās Nr.5 darbu summas, 18 514,22 EUR (bez PVN) vai 100% no papildus vienošanās Nr.8 darbu summas, 5 087,31 EUR (bez PVN) vai 100% no papildus vienošanās Nr.9 darbu summas. Tajā ietilpst:

-TS-CD sadaļa (pabeigti izbūves darbi) – 91,65%

-BK sadaļa (pabeigti izbūves darbi) – 92,44%

-LKT sadaļa (pabeigti tīklu izbūves darbi) – 88,27%

-ELT ielas apgaismojuma sadaļa (pabeigti tīklu izbūves darbi) – 99,93%

-ELT RT kabeļu pārbūves sadaļa (pabeigti tīklu izbūves darbi) – 100%

-ELT trolejbusu kontakttīklu sadaļa (pabeigti tīklu izbūves darbi) – 99,76%

-Papildus vienošanās Nr.5 (pabeigti esošo atbalstsienu konstrukciju remonta darbi) – 48,81%

-Papildus vienošanās Nr.8(pabeigti papildus izbūves darbi) – 100%

-Papildus vienošanās Nr.9(pabeigti papildus izbūves darbi) – 100%

"Gājēju tuneļa zem Lāčplēša ielas Maskavas ielā pārbūve"

2021. gada IV ceturksnis (Oktobris - Decembris): 2 055 575,12 EUR (bez PVN) vai 80,39%, 96 105,68 EUR (bez PVN) vai 78,74% no papildus vienošanās Nr.1, Nr.3 darbu summas, 37 121,55 EUR (bez PVN) vai 51,60% no papildus vienošanās Nr.4 darbu summas, 33 866,55 EUR (bez PVN) vai 68,77% no papildus vienošanās Nr.5 darbu summas, 108 075,00 EUR (bez PVN) vai 100% no papildus vienošanās Nr.7 darbu summas, 11 906,34 EUR (bez PVN) vai 95,49% no papildus vienošanās Nr.8 darbu summas, 2 316,18 EUR (bez PVN) vai 100% no papildus vienošanās Nr.9 darbu summas, 86 070,00 EUR (bez PVN) vai 100% no papildus vienošanās Nr.10 darbu summas, 3 750,24 EUR (bez PVN) vai 100% no papildus vienošanās Nr.11 darbu summas. Tajā ietilpst:

- TS-CD sadaļa (teritorijas apzaļumošanas darbi, ceļa zīmju uzstādīšana) – 82,30%
- BK sadaļa (pabeigti betonēšanas darbi, tuneļa izbūves darbi) – 92,61%
- LKT sadaļa (tīklu izbūves darbi) – 86,58%
- UKT sadaļa (tīklu izbūves darbi) – 78,79%
- ELT ielas apgaismojuma sadaļa (tīklu izbūves darbi) – 90,46%
- ELT abonementa kabeļi sadaļa (tīklu izbūves darbi) – 86,06%
- Papildus vienošanās Nr.1, Nr.3 (papildus ierakuma būvniecība) – 78,74%
- Papildus vienošanās Nr.4 (izbūvēto inženiertīklu un būvju digitālā uzmērīšana) – 51,60%
- Papildus vienošanās Nr.5 (cauruļvadu demontāža, būvgružu utilizācija, cauruļvadu, veidgabalu un citu materiālu piegāde un montāža tranšejā) – 68,77%
- Papildus vienošanās Nr.7 (pabeigti papildus darbi) – 100%
- Papildus vienošanās Nr.8 (papildus izbūves darbi) – 95,49%
- Papildus vienošanās Nr.9 (papildus izbūves darbi) – 100%
- Papildus vienošanās Nr.10 (ūdens sūkņēšana pie kolektora izlaides) – 100%
- Papildus vienošanās Nr.11 (papildus izbūves darbi) – 100%

“Uzbrauktuves/nobrauktuves izbūve Daugavas krasta promenādes savienošanai ar Salu tilta pār Daugavu ietvēm”

2021 . gada IV ceturksnis (Oktobris - Decembris): 160 796,67 EUR (bez PVN) vai 80,98% no līguma summas, 195,69 EUR (bez PVN) vai 100% no papildus vienošanās Nr.9 darbu summas, 15,09 EUR (bez PVN) vai 100% no papildus vienošanās Nr.11 darbu summas. Tajā ietilpst:

- TS-CD sadaļā (Zemes klātnes izbūves darbi, konstruktīvo kārtu izbūves darbi, aprīkojuma uzstādīšana) – 83,47%
- BK sadaļā (turpinās veidņu uzstādīšana, stiegrojumu montāža, betonēšanas darbi) – 90,90%
- LKT sadaļa (tīklu izbūves darbi) – 64,34%
- Papildus vienošanās Nr.9(betonēšanas darbi) – 100%
- Papildus vienošanās Nr.11(grunts transportēšana uz atbērtni) – 100%

Salu tilta pārbūves 2. kārtā tiek īstenota Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 2.kārta” (Nr. .1.3.1/17/l/001) ietvaros. Projekta kopējās izmaksas plānotas 24 296 189.12 EUR apmērā, no kurām Eiropas savienības Kohēzijas fonda finansējums 16 537 860.23 EUR (85% no projekta attiecināmajām izmaksām), valsts budžeta dotācija 583 689.18 EUR (3% no projekta attiecināmajām izmaksām), pašvaldības finansējums 2 334 756.76 EUR (12% no projekta attiecināmajām izmaksām) un neattiecināmie izdevumi 4 839 882.95 EUR.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē