

## 2020.gada II ceturksnis

Turpinās iepirkums par būvuzraudzības darbu veikšanu,

28.04.2020. Saņemto piedāvājumu atvēršana

18.05.2020. Lēmuma pieņemšana par uzvarētāju iepirkumā

01.06.2020. Saņemta sūdzība par iepirkuma rezultātu

18.03.2020. Noslēgts līgums ar Personu apvienību SIA „Tiltprojekts”, SIA „SKA Projekts”, SIA „SZ Birojs” DS-20-784-lī par autoruzraudzības darbu veikšanu.

Būvdarbi:

2020.gada II ceturksnis (Aprīlis – Jūnijs) : - 783 216,13 Eur (bez PVN) vai 2,23%

- TS-CD sadaļā (mobilizācija, satiksmes organizēšana būvdarbu laikā, trases uzmērīšana nospraušana, koku krūmu zāģēšana, atmežošanas darbi, uzsākta augu zemes noņemšana)

- TS-BK sadaļā (mobilizācija)

Līgums paredz veikt 1.kārtas būvniecību satiksmes pārvadam pāri dzelzceļa sliežu ceļiem “RīgaSkulte”. Līguma summa ir 45,4 miljoni eiro, no tiem 27,15 miljonus eiro no būvniecības izmaksām plānots segt no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma, vienu miljonu eiro – no valsts budžeta, bet pārējo – no pašvaldības līdzekļiem.

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Kohēzijas fonds

---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē