

## 2020.gada III ceturksnis

Noslēdzies iepirkuma process būvuzraudzības veikšanai:

- 13.07.2020. IUB lēmums par saņemto sūdzību – atļauts slēgt līgumu Nr.4-1.2/20-109/2
- 17.07.2020. Noslēgts līgums ar SIA "Firma L4" DS-20-1844-lī
- 25.07.2020. IUB paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Būvniecība:

2020.gads III ceturksnis (Jūlijs – Septembris) : - 2 301 492,14 Eur (bez PVN) vai 6,55%

- TS-CD sadaļā (piegulošo ēku tehniskā stāvokļa monitorēšana, dažādi konstrukciju demontāžas darbi, pabeigta koku, krūmu un zaru zāgēšana, turpinās augu zemes noņemšana) - 6,58%
- TS-BK sadaļā ( grunts rakšana un aizvešana estakādes konstrukciju izbūvei, iedzīti (12m) pāji - 324.gab, iedzīti (16m) pāji – 133.gab, sāka balstu režģogu un balstu ķermeņu betonēšana) – 6,54%
- TS-BK gājēju tunelis sadaļā ( mobilizācija) – 14,28%
- UKT sadzīves kanalizācijas sadaļā ( tīklu izbūves darbi – 18,1%)
- LKT sadaļā ( tīklu izbūves darbi - 2,74%)
- EST elektronisko sakaru tīkli sadaļā ( tīklu izbūves darbi - 7,93%)
- TKT tramvaja kontakttīkls sadaļā (tīklu izbūves darbi - 64,33%)

Līgums paredz veikt 1.kārtas būvniecību satiksmes pārvadam pāri dzelzceļa sliežu ceļiem "RīgaSkulte". Līguma summa ir 45,4 miljoni eiro, no tiem 27,15 miljonus eiro no būvniecības izmaksām plānots segt no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma, vienu miljonu eiro – no valsts budžeta, bet pārējo – no pašvaldības līdzekļiem.

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Kohēzijas fonds

---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē