

## 2020.gada IV ceturksnis

2020.gads IV ceturksnis (Oktobris – Decembris) : - 6 578 430,58 Eur (bez PVN) vai 18,73%

- TS-CD sadaļā ( dažādi konstrukciju un segumu demontāžas darbi, uzsākta zemes klātnes būvniecība, ceļa konstruktīvo kārtu izbūve) – 11,54%
- TS-BK sadaļā ( turu un veidņu izbūve balstiem, iedzīti (12m) pāļi – 524.gab, iedzīti (16m) pāļi – 133.gab, turpinās balstu un gala balstu betonēšanas darbi, uzstādītas balstīklas – 5.gab, uzsākta laidumu turu un veidņu izbūve, laidumu stiegrošana) – 13,26%
- TS-BK gājēju tunelis sadaļā ( rakšanas darbi, turas un veidņu izbūves darbi zem dzelzceļa) - 43,32%
- UKT ūdensapgāde ārējā sadaļā ( komunikāciju tīklu izbūves darbi) - 31,68%
- UKT sadzīves kanalizācijas sadaļā ( tīklu izbūves darbi) - 50,37%
- LKT sadaļā ( tīklu izbūves darbi) - 15,73%
- ELT elektroapgāde ārējie inženiertīkli sadaļā ( tīklu izbūves darbi) - 24,72%
- ELT augstsprieguma 110kV tīkli sadaļā ( tīklu izbūves darbi) - 65,71%
- ELT apgaismojums (RPA Rīgas gaisma) sadaļā ( tīklu izbūves darbi) - 4,47%
- EST elektronisko sakaru tīkli sadaļā (tīklu izbūves darbi) - 19,2 %
- GAT gāzes apgāde ārējā sadaļā ( tīklu izbūves darbi) - 40,0%
- SAT siltumapgāde ārējā sadaļā pabeigti darbi - 99,45%
- TKT tramvaja kontakttīkls sadaļā (tīklu izbūves darbi) - 68,25%

Līgums paredz veikt 1.kārtas būvniecību satiksmes pārvadam pāri dzelzceļa sliežu ceļiem "RīgaSkulte". Līguma summa ir 45,4 miljoni eiro, no tiem 27,15 miljonus eiro no būvniecības izmaksām plānots segt no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma, vienu miljonu eiro – no valsts budžeta, bet pārējo – no pašvaldības līdzekļiem.

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Kohēzijas fonds

---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē