

## 2021.gada I ceturksnis

Par darbu izpildi 2021.gada - I ceturksnis (Janvāris – Marts):

a) izpilde uz 31.03.2021 – 11 052 162,49 EUR (vai 31,5%);

b) darbu gaita:

. TS-CD sadaļā uzsākta ceļa konstruktīvo kārtu izbūve pēc komunikāciju izbūves (14,76%);

• TS-BK sadaļā laidumi - 4 sekcijas no 40 sekcijām ir iebetonētas (virs Viestura prospekta (2 sekcijas), D estakāde (1 sekcija), C estakāde (1 sekcija);

. Izbūvēti pāļi (12m) = 836.gab no 873.gab ; pāļi (16m) = 133.gab no 153.gab;

. Izbūvēti balsti 35.gab no 42.gab;

• Stiegrojas 5 sekcijas (10A1-15A3/1D 1 sekcija, 10A2-13A2 1 sekcija, 5A1-10A1 1 sekcija, 5A2-10A2 1 sekcija, C estakāde 1 sekcija);

• Veidņu montāža 3 sekcijās (D estakāde 1 sekcija, 5A1-10A1 1 sekcija, 5A2-10A2 1 sekcija);

• Tunelīm uzsākta betonēšana. Turpinās veidņošanas un stiegrošanas darbi;

• Tiks veikta satiksmes pārslēgšana Viestura prospektā un Tvaika ielā, jaunu darba zonu atbrīvošanai;

c) Darbi pabeigti sadaļām:

• SAT, siltumapgādes daļa;

• AS "Sadales tīkls" tīklu pārcelšanas sadaļa 10 kV;

• GAT sadaļa Tvaika ielā;

• 110kV sadaļa;

• atsevišķi tīklu posmi (Ū1, K1, daļa no LKT) – ŪKT-Ū1 = 40,77%; ŪKT-K1 = 76,71%; LKT = 38,99% ;

• visi TKT darbi, izņemot jauna kontaktvada uzstādīšanu;

Līgums paredz veikt 1.kārtas būvniecību satiksmes pārvadam pāri dzelzceļa sliežu ceļiem "RīgaSkulte". Līguma summa ir 45,4 miljoni eiro, no tiem 27,15 miljonus eiro no būvniecības izmaksām plānots segt no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma, vienu miljonu eiro – no valsts budžeta, bet pārējo – no pašvaldības līdzekļiem.

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Kohēzijas fonds

---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē