

2021.gada II ceturksnis

2021. gada II ceturksnis

- dokumentācijas iesniegšana būvvaldē – atzīmes par darbu uzsākšanu būvatļaujā saņemšana (10.05.2021.)

- darbu veikšanas atļauju saņemšana;

- 13.05.2021. būvdarbu uzsākšana

Būvniecība:

2021. gada II ceturksnis (Aprīlis – Jūnijs): 1 502 476.14 EUR (bez PVN) vai 4.80 % no kopējās līguma summas. Tajā skaitā:

- TS-CD sadaļā (mobilizācija, koku zāģēšana, dažādu konstrukciju un segumu demontāžas darbi, veikta koku pārstādīšana) – 18.13 %;

- BK sadaļā (mobilizācija, urbpāļu slogošana) – 1.40 %

- UKT saimnieciskās kanalizācijas sadaļā (tīklu izbūves darbi) – 0.53 %

- SAT sadaļa (tīklu izbūves darbi) – 11.85 %

- ELT-KT sadaļā RS kontakttīklu rekonstrukcijas darbi (pagaidu tīklu izbūves darbi, demontāžas darbi) – 1.97 %

Projekts 6.1.3.1/19/I/001 “Austrumu maģistrāles posma “Ieriķu – Vietalvas iela” 1.kārta: posms no Ūnijas ielas līdz Staiceles ielai” paredz izbūvēt Austrumu maģistrāles posmu, ar mērķi novirzīt tranzīta un kravas transporta plūsmu no pilsētas centra. Līguma summa ir 40,8 milj eiro, no kuriem 23 miljoni eiro ir Kohēzijas fonda finansējums, 0,8 miljoni eiro valsts budžeta dotācija un atlikušo summu 17 miljonu eiro apmērā sedz Rīgas valstspilsētas pašvaldība.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē