

## 2021.gada III ceturksnis

2021. gada III ceturksnis (Jūlijs – Septembris): 6 907 131.73 EUR (bez PVN) vai 22.07 % no līguma summas, 81 477.81 EUR vai 48.70 % no papildus vienošanās darbu summas. To skaitā:

- TS-CD sadaļā (būvju demontāžas darbi, koku zāģēšana, dažādu segumu demontāža, zemes darbi, uzsākti jaunās seguma konstrukcijas izbūves darbi, apzaļumošanas darbi) – 24.78 %;
- BK sadaļā (balstu urbpāļu ierīkošana, zemes darbi, atbalstsienu izbūves darbi) – 13.59 %
- UKT ūdensapgādes sadaļā (tīklu izbūves darbi) – 18.67 %
- UKT saimnieciskās kanalizācijas sadaļā (tīklu izbūves darbi) – 33.67 %
- LKT/DT sadaļā (tīklu izbūves darbi) – 39.39 %
- SAT sadaļa (tīklu izbūves darbi) – 84.42 %
- ELT sadaļa (tīklu izbūves darbi) – 0.89 %
- ELT-KT sadaļā RS kontakttīklu rekonstrukcijas darbi (pagaidu tīklu izbūves darbi, demontāžas darbi) – 41.55 %
- EST sadaļa (komunikāciju tīklu izbūves darbi) – 3.38 %

Projekts 6.1.3.1/19/I/001 “Austrumu maģistrāles posma “Ieriķu – Vietalvas iela” 1.kārta: posms no Ūnijas ielas līdz Staiceles ielai” paredz izbūvēt Austrumu maģistrāles posmu, ar mērķi novirzīt tranzīta un kravas transporta plūsmu no pilsētas centra. Līguma summa ir 40,8 milj eiro, no kuriem 23 miljoni eiro ir Kohēzijas fonda finansējums, 0,8 miljoni eiro valsts budžeta dotācija un atlikušo summu 17 miljonu eiro apmērā sedz Rīgas valstspilsētas pašvaldība.

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Kohēzijas fonds

---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē