

2021.gada IV ceturksnis

Būvniecība:

2021. gada IV ceturksnis (Oktobris - Decembris): 12 508 017.67 EUR (bez PVN) vai 39.96 % no līguma summas, 220 829.47 EUR vai 87.99 % no papildus vienošanās darbu summas. To skaitā:

- TS-CD sadaļā (krūmu un koku zāģēšana, dažādu segumu demontāža, zemes darbi, jaunās seguma konstrukcijas izbūves darbi, apzaļumošanas darbi) – 34.31 %;
- AR sadaļā (zemes darbi, pamata konstrukciju izbūve) – 5.94 %
- BK sadaļā (balstu urbpāļu ierīkošana, zemes darbi, balstu izbūve, laiduma konstrukciju izbūve, atbalstsienu izbūves darbi) – 32.82 %
- UKT ūdensapgādes sadaļā (tīklu izbūves darbi) – 57.98 %
- UKT saimnieciskās kanalizācijas sadaļā (tīklu izbūves darbi) – 59.18 %
- LKT/DT sadaļā (tīklu izbūves darbi) – 74.25 %
- SAT sadaļa (tīklu izbūves darbi) – 96.07 %
- ELT sadaļa (tīklu izbūves darbi) – 6.53 %
- ELT-KT sadaļā RS kontakttīklu rekonstrukcijas darbi (tīklu izbūves darbi) – 50.73 %
- EST sadaļa (komunikāciju tīklu izbūves darbi) – 9.24 %

Projekts 6.1.3.1/19/I/001 “Austrumu maģistrāles posma “Ieriķu – Vietalvas iela” 1.kārta: posms no Ūnijas ielas līdz Staiceles ielai” paredz izbūvēt Austrumu maģistrāles posmu, ar mērķi novirzīt tranzīta un kravas transporta plūsmu no pilsētas centra. Līguma summa ir 40,8 milj eiro, no kuriem 23 miljoni eiro ir Kohēzijas fonda finansējums, 0,8 miljoni eiro valsts budžeta dotācija un atlikušo summu 17 miljonu eiro apmērā sedz Rīgas valstspilsētas pašvaldība.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē