

2022. gada III ceturksnis

Būvniecība:

2022. gada III ceturksnis (Jūlijs-Septembris): 21 802 663.84 EUR (bez PVN) vai 69.66 % no līguma summas, 868 167.33 EUR (bez PVN) vai 71.14 % no papildus vienošanās darbu summas, 874 513.31 EUR (bez PVN) no sadārdzinājuma aprēķina summas. To skaitā:

- TS-CD sadaļā (zemes darbi, jaunās seguma konstrukcijas izbūves darbi, tajā skaitā asfalta segas ieklāšana) – 60.04 %;
- AR sadaļā (pamata konstrukciju izbūve) – 8.54 %
- BK sadaļā (zemes darbi, laiduma konstrukciju izbūve, balstīklu uzstādīšana, atbalstsienu izbūves darbi) – 73.11 %
- UKT ūdensapgādes sadaļā (tīklu izbūves darbi) – 85.83 %
- UKT saimnieciskās kanalizācijas sadaļā (tīklu izbūves darbi) – 92.74 %
- LKT/DT sadaļā (tīklu izbūves darbi) – 89.44 %
- SAT sadaļa (tīklu izbūves darbi) – 96.76 %
- ELT sadaļa (tīklu izbūves darbi) – 19.67 %
- ELT-KT sadaļā RS kontakttīklu rekonstrukcijas darbi (tīklu izbūves darbi) – 53.00 %
- EST sadaļa (komunikāciju tīklu izbūves darbi) – 66.24 %
- Zemesgabalu sakārtošana – 67.73 %

Projekts 6.1.3.1/19/I/001 “Austrumu maģistrāles posma “Ieriķu – Vietalvas iela” 1.kārta: posms no Ūnijas ielas līdz Staiceles ielai” paredz izbūvēt Austrumu maģistrāles posmu, ar mērķi novirzīt tranzīta un kravas transporta plūsmu no pilsētas centra. Līguma summa ir 40,8 milj eiro, no kuriem 23 miljoni eiro ir Kohēzijas fonda finansējums, 0,8 miljoni eiro valsts budžeta dotācija un atlikušo summu 17 miljonu eiro apmērā sedz Rīgas valstspilsētas pašvaldība.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē