

2022. gada III ceturksnis

2022. gads III ceturksnis (Jūlijs – Septembris) : - 33 399 208,76 Eur (bez PVN) vai 95,11%

- TS-CD sadaļā – 76,93%
- TS-BK sadaļā – 94,94%
- TS-BK gājēju tunelis sadaļā - 97,35%
- UKT ūdensapgāde ārējā sadaļā - 77,05%
- UKT sadzīves kanalizācijas sadaļā - 85,37%
- LKT sadaļā (tīklu izbūves darbi) - 87,48%
- ELT elektroapgāde ārējie inženiertīkli sadaļā – 55,98%
- ELT augstsprieguma 110kV tīkli sadaļā - 95,80%
- ELT apgaisojums (RPA Rīgas gaisma) sadaļā - 69,95%
- EST elektronisko sakaru tīkli sadaļā - 83,77 %
- GAT gāzes apgāde ārējā sadaļā - 97,22%
- SAT siltumapgāde ārējā sadaļā pabeigti darbi - 99,45%
- TKT tramvaja kontakttīkls sadaļā - 74,52%
- LS luksoforu signalizācija - 53,93 %
- DzKT dzelzceļa kontakttīkls -- 98.11 %

Pārvada Rīga-Skulte izbūvi Sarkandaugavā veiks piegādātāju apvienību “OTC,” kurā ir apvienojušies trīs būvnieki – SIA “Binders,” AS “LNK Industries” un AS “Latvijas tilti”.

Līgums paredz veikt 1.kārtas būvniecību satiksmes pārvadam pāri dzelzceļa sliežu ceļiem “RīgaSkulte”. Līguma summa ir 45,4 miljoni eiro, no tiem 27,15 miljonus eiro no būvniecības izmaksām plānots segt no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma, vienu miljonu eiro – no valsts budžeta, bet pārējo – no pašvaldības līdzekļiem.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē