

2023. gada II ceturksnis

Būvniecība, posms no Ūnijas ielas līdz Staiceles ielai:

2023. gada II ceturksnis (Aprīlis - Jūnijs): 27 797 551.08 EUR (bez PVN) vai 88.81 % no līguma summas, 1 107 407.69 EUR (bez PVN) vai 78.70 % no papildus vienošanās darbu summas, 1 879 133.05 EUR (bez PVN) no sadārdzinājuma aprēķina summas. To skaitā:

- TS-CD, TS-L sadaļās (demontāžas darbi, jaunās seguma konstrukcijas izbūves darbi, kokaugu stādīšana) – 85.01 %;
- AR sadaļā (trokšņu barjeru izbūve) – 56.99 %
- BK sadaļā (zemes darbi, laiduma konstrukciju izbūve, asfaltbetona ieklāšana) - 93.23 %
- UKT ūdensapgādes sadaļā (tīklu izbūves darbi) – 86.25 %
- UKT saimnieciskās kanalizācijas sadaļā (tīklu izbūves darbi) – 94.40 %
- LKT/DT sadaļā (tīklu izbūves darbi) – 93.32 %
- SAT sadaļa (tīklu izbūves darbi) – 96.74 %
- ELT sadaļa (tīklu izbūves darbi) – 56.69 %
- ELT-KT sadaļā RS kontakttīklu rekonstrukcijas darbi (tīklu izbūves darbi) – 86.27 %
- EST sadaļa (komunikāciju tīklu izbūves darbi) – 88.49 %
- Zemesgabalu sakārtošana – 67.73 %

22.05.2023 Projektā veiktas izmaiņas, piesaistot Austrumu maģistrāles posma “Ieriķu – Vietalvas iela” 2.kārta Kohēzijas fonda finansējumu.

Projekts 6.1.3.1/19/I/001 “ Austrumu maģistrāles izbūve “Ieriķu – Vietalvas iela”” paredz izbūvēt Austrumu maģistrāles posmu, ar mērķi novirzīt tranzīta un kravas transporta plūsmu no pilsētas centra. Līguma summa ir 74,88 milj eiro, no kuriem 43 miljoni eiro ir Kohēzijas fonda finansējums, 1,5 miljoni eiro valsts budžeta dotācija un atlikušo summu sedz Rīgas valstspilsētas pašvaldība.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē