



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

10.09.2018

FAKTU LAPA

No būvdarbu uzsākšanas brīža 26.06.2018 darbi ir uzsākti visos četros objekta posmos - estakādē pār Bieķengrāvi, tiltā pār Bieķengrāvi (augšteces pusē), pārvadā pār Lucavsalu un četrās estakādes Zaķusalā, kā arī pārvadā pār Krasta ielu.

Posmos “Estakāde pār Bieķengrāvi” un “Pārvadā pār Lucavsalu un četrās estakādes Zaķusalā” ir daļēji veikta esošā asfaltbetona frēzēšana un demontēšana, segas nesošās kārtas demontāža, metāla barjeru un betona apmaļu demontāža, augu zemes noņemšanas darbi, zemes klātnes ierakuma un uzbēruma izbūves darbi.

Uzsākta ģeokompozīta izbūve estakādē pār Bieķengrāvi, kā arī ir veikta drenējošās kārtas, šķembu maisījuma un pamatu izbūve. Ir ieklāti 3800 m² ar karstā asfaltbetona apakškārtu un 3700 m² saistes kārtu estakādē pār Bieķengrāvi.

Izbūvētas apmales un šķembu pamati gājēju ietves labajā pusē pārvadā pār Lucavsalu un estakādē pār Bieķengrāvi. Ir nodemontēts esošais un izbūvēts jaunais kolektors lietus ūdens novadei.

Tāpat veikta satiksmes pārslēgšana pārvadā pār Krasta ielu, atbilstoši satiksmes organizācijas shēmām, veikta esošā asfaltbetona demontāžas darbi.

Estakādē pār Bieķengrāvi, tiltā pār Bieķengrāvi (augšteces pusē), pārvadā pār Lucavsalu un četrās estakādes Zaķusalā, kā arī pārvadā pār Krasta ielu ir veikta daļēja tilta aizsargkārtas demontāža, laudumu tīrīšana ar smilšu strūklu, enkuru montāža. Ir veikta tilta 6 laidumu betonēšana, laidumu pacelšana, nolaišana.

Estakādē pār Bieķengrāvi un pārvadā pār Lucavsalu ir daļēji ieguldīti apgaismojuma kabeļi, ir izbūvētas VST caurdures, uzsākti KKT izbūves darbi, ir veikti kabeļu pārcelšanas darbi.

Salu tilta pārbūves 2. kārtā tiek īstenota Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 2. kārtā” (Nr. 6.1.3.1/17/1/001) ietvaros. Projekta kopējās izmaksas plānotas 24296189.12 EUR apmērā, no kurām Eiropas savienības Kohēzijas fonda finansējums 16537860.23 EUR (85% no projekta attiecināmajām izmaksām), valsts budžeta dotācija 583689.18 EUR (3 % no projekta attiecināmajām izmaksām), pašvaldības finansējums 2334756.76 EUR (12 % no projekta attiecināmajām izmaksām) un neattiecināmie izdevumi 4839882.95 EUR.