

## 2021.gada IV ceturksnis

2021.gads IV ceturksnis (Oktobris – Decembris) : - 28 227 420,30 Eur (bez PVN) vai 80,38%

- TS-CD sadaļā ( dažādi konstrukciju un segumu demontāžas darbi, uzsākta zemes klātnes būvniecība, ceļa konstruktīvo kārtu izbūve, asfaltbetona seguma apakšējo kārtu izbūve) – 49,69%

- TS-BK sadaļā ( pabeigta laidumu izbūve, laidumu stiegrošana, betonēšana un spriegošana, turpinās gala balsta pārejas plātnes būvniecība Tvaika ielas pusē, atbalstsienu, skaņas sienu, drošības barjeru uzstādīšana kā arī laidumu asfaltēšanas darbi un satiksmes aprīkojuma uzstādīšana) – 88,15%

- TS-BK gājēju tunelis sadaļā ( pabeigti galvenie izbūves darbi) - 97,35%
- UKT ūdensapgāde ārējā sadaļā ( komunikāciju tīklu izbūves darbi) - 69,50%
- UKT sadzīves kanalizācijas sadaļā ( tīklu izbūves darbi) - 85,37%
- LKT sadaļā ( tīklu izbūves darbi) - 86,04%
- ELT elektroapgāde ārējie inženiertīkli sadaļā ( tīklu izbūves darbi) - 49,82%
- ELT augstsprieguma 110kV tīkli sadaļā ( pabeigti izbūves darbi) - 95,80%
- ELT apgaismojums (RPA Rīgas gaisma) sadaļā ( tīklu izbūves darbi) - 55,43%
- EST elektronisko sakaru tīkli sadaļā ( tīklu izbūves darbi) - 76,14%
- GAT gāzes apgāde ārējā sadaļā ( pabeigti izbūves darbi) - 97,22%
- SAT siltumapgāde ārējā sadaļā pabeigti darbi - 99,45%
- TKT tramvaja kontakttīkls sadaļā (tīklu izbūves darbi) - 74,52%
- LS Luksoforu signalizācija (tīklu izbūves darbi) - 51,11 %
- DzKT Dzelzceļa kontakttīkls ( izbūves darbi) - 98,10 %

Līgums paredz veikt 1.kārtas būvniecību satiksmes pārvadam pāri dzelzceļa sliežu ceļiem "RīgaSkulte". Līguma summa ir 45,4 miljoni eiro, no tiem 27,15 miljonus eiro no būvniecības izmaksām plānots segt no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma, vienu miljonu eiro – no valsts budžeta, bet pārējo – no pašvaldības līdzekļiem.

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Kohēzijas fonds

---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē